



Dokumentasjon for Drift og Vedlikehold

Prosjektnavn: Rørfornyning, Bodøsjøen Brl.

Adresse:

Kontaktperson kunde: Roger Tverbak, NOBL

Hovedentreprenør: Entrepnor AS

På dette prosjektet er følgende utført:

Samtlige eller deler av følgende punkter er utført i anlegget:

- Spylt/renset stammer.
- Renset/spylt rør fra leiligheter til stamme/opplegg.
- Demontert klosetter, for tilkomst rehabilitering.
- Demontert avløpsrør under kjøkkenbenk for tilkomst for rehabilitering.
- Montert slukplugg
- Montert Polybelegg fra stamme til WC
- Montert Polybelegg til sluk
- Montert Polybelegg til kjøkken
- Utført rørinspeksjon

Kontrakt og dokumentasjon

Kontrakten og / eller avtalen mellom partene er fra vår side basert på Norsk Standard med de endringer, tillegg og presiseringer som følger av vårt standard avtaledokument og standard kontraktbetingelser.

Videre vedlikehold av anlegg - Brukeransvar

For at anlegget skal bestå i den tid som er forventet, er det en forutsetning at videre vedlikehold (åpning av tette rør) er utført med følgende metode:
Vanlig høytrykksspyling. Denne spylingen **skal** foregå med vanlig roterende munnstykke. Det **skal ikke** brukes spyledyser med kjetting eller annet mekanisk renseshode. Det må ikke tømmes kjemikalier, som feks. Mudin, Plumbo eller annen type avløpsåpnere i avløpet, da dette kan skade innvendig coating i rørene.

Videre arbeider på rørfornyset anlegg

Kapping av rør: Det kan IKKE benyttes grovtannet sag på de rehabiliterte rørene. Kapping av rør må foregå med baufil, bajonett-sag eller tilsvarende.

Spissende på rehabiliterte rør forsegles med Sikaflex 11FC (eller tilsvarende) før tilbakemontering med pp muffe.

Røropplegget i Bodøsjøen brl:

Da det originale røropplegget i Bodøsjøen brl. i utgangspunktet er laget 90mm rør i forhold til 110mm som er litt mere vanlig i dag, samt at grenpåkoblingen fra toalett og sluk kommer på stammen med 90 gr. bend rett over for hverandre, og rørfornyingen har krympet dimensjonene ytterligere er det sær viktig at alle beboere blir informert om at det kun er moderate mengder toalettpapir som skal skylles ned i do. Våtservietter, sanitetsbind, tørkepapir og lignende vil kunne demme opp i røret, og føre til forstoppelse og tilbakeslag.

Entrepnor AS

Dato / Sted:

19.08.2020 / Bodø.



Entrepnor AS

Tlf. 46404646